



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - กันยายน พ.ศ.๒๕๖๗)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะ
อำเภอกุตุชุม จังหวัดยโสธร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน *	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) *	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ *
๑	โครงการฝึกอบรมและ สัมมนา	ดำเนินการแล้ว	๑๗๐,๐๐๐	๑๔๙,๗๒๐	๒๐,๒๘๐	สำนักปลัด	๖-๘ มีนาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร ท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐	๑๒,๑๔๙	๒,๘๕๑	สำนักปลัด	๑๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓	โครงการฝึกอบรม/ ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ดำเนินการแล้ว	๑๓๒,๐๐๐	๑๓๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	๒๔-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๔	โครงการแข่งขันทักษะ และวิชาการ	ดำเนินการแล้ว	๑๐๐,๐๐๐	๗๗,๖๗๔	๒๐,๓๒๖	กองการศึกษาฯ	๒๔-๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๕	โครงการจัดกิจกรรมวัน เด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๒,๓๕๐	๗,๖๕๐	กองการศึกษาฯ	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗
๖	โครงการเรียนรู้สู่โลก กว้าง	ดำเนินการแล้ว	๘,๐๐๐	๗,๑๒๐	๘๘๐	กองการศึกษาฯ	๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน *	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) *	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ *
๗	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรค	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๘,๓๐๐	๑,๗๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๘	โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการแล้ว	๖๐,๐๐๐	๕๑,๔๗๖	๘,๕๒๔	กองสาธารณสุขฯ	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
๙	โครงการอบรมผู้สูงอายุ	ดำเนินการแล้ว	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	กองสวัสดิการสังคม	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗
๑๐	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอย	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๑๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพ สำหรับประชาชน	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๗๐	๓๐	กองสวัสดิการสังคม	๙ กันยายน ๒๕๖๗
๑๒	โครงการแข่งขันกีฬา ตำบลนาโเส	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๖๐๔	๑,๓๙๖	กองการศึกษาฯ	๑๙ – ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน *	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) *	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ *
๑๓	โครงการส่งตัวนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ท้องถิ่นสัมพันธ์เกมส์	ดำเนินการแล้ว	๒๒,๕๐๐	๒๒,๕๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	๑๙ มกราคม ๒๕๖๗
๑๔	โครงการงานประเพณี บุญบั้งไฟตำบลนาโสน	ดำเนินการแล้ว	๒๓๑,๖๐๐	๒๓๑,๓๔๒	๒๕๗	กองการศึกษาฯ	๒๒ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗
๑๕	โครงการสนับสนุนบุญ ประเพณีลอยกระทง	ดำเนินการแล้ว	๑๙๐,๐๐๐	๑๘๘,๗๕๐	๑,๒๕๐	กองการศึกษาฯ	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
๑๖	โครงการเกษตรอินทรีย์ เพื่อชีวิตพอเพียง	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๒๐,๘๐๐	๙,๒๐๐	สำนักปลัด	๑๒ กันยายน ๒๕๖๗
๑๗	โครงการเศรษฐกิจ พอเพียง	ดำเนินการแล้ว	๓๐,๐๐๐	๑๕,๗๐๐	๑๔,๓๐๐	สำนักปลัด	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗
๑๘	โครงการปลูกป่าเฉลิม พระเกียรติ	ดำเนินการแล้ว	๑๐,๐๐๐	๓,๙๐๐	๖,๑๐๐	สำนักปลัด	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน *	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) *	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ *
๑๙	โครงการต่อเติมศาลา ประชาคม บ้านท่าลาด ม.๓	ดำเนินการแล้ว	๑๕๔,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๐	กองช่าง	๕ กันยายน ๒๕๖๗ - ๔ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๐	โครงการต่อเติมอาคาร กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	๑๗๗,๐๐๐	๑๗๗,๐๐๐	๐	กองช่าง	๑๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กม. ๑๐ (นายสายันต์-นาย ฉวี)	ดำเนินการแล้ว	๔๓๓,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ (นายพิกุล- นางดวงตา)	ดำเนินการแล้ว	๕๓,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๘ (นางนงเยาว์- ทางเข้าวัด)	ดำเนินการแล้ว	๓๘๘,๐๐๐	๓๖๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๒ (นางแสงทอง -นายปรีศนา)	ดำเนินการแล้ว	๑๔๘,๐๐๐	๑๓๗,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน *	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท) *	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ *
๒๕	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน ดงเย็น ม.๙	ดำเนินการแล้ว	๒๗๔,๐๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๔,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๖	โครงการก่อสร้างลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน สันติสุข ม.๙	ดำเนินการแล้ว	๑๖๐,๐๐๐	๑๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองช่าง	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงพื้นที่ อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลนาโเส	ดำเนินการแล้ว	๑๗๓,๐๐๐	๑๕๔,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	กองช่าง	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๗
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน ดินลูกรัง ม.๔ (ป่าหวาย- สามแยกโสกชุมปูน)	ดำเนินการแล้ว	๓๙๓,๐๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงป้ายที่ ทำการองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโเส	ดำเนินการแล้ว	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	๐	กองช่าง	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๖ เมษายน ๒๕๖๗
๓๐	โครงการปรับปรุง สะพานไม้ บ้านหนอง แคน ม.๗	ดำเนินการแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗