

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ครอบคลุม ภายใต้ธรรมนูญตำบลทุกมิติ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๑. แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๕๘,๒๒๕	๑,๗๗๕	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันสำคัญ	๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๘,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๓๗,๖๒๓	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๕๐,๙๓๐	๒๘๖,๖๙๓	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๘๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๘๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	อาหารเสริม(นม)	๖๖๓,๔๑๔	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑๗๔,๖๕๖.๗๙	๓๘๘,๕๕๗.๖๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลนาโเส	๑๖๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕๘,๘๓๗	๑,๑๖๓	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการตัดบาตรเทโวโรหะ	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๗,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลนาโเส	๑๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน	๗,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๗,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	โครงการสนับสนุนงานบุญประเพณี	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๔๙,๐๘๐	๙๒๐	กองการศึกษาฯ
๑๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ เกมส์	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการกำจัดขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๓,๙๘๕	๖,๐๑๕	กองสาธารณสุขฯ

๓. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๑๒๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒,๒๔๒,๖๐๐	๔,๘๘๕,๔๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๖๙๙,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๕๖๒,๔๐๐	๑,๑๓๖,๘๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๘,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองสวัสดิการสังคม
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๕๐,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
๕	เงินสำรองจ่าย	๑๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๘,๖๖๕	๓๑,๓๓๕	สำนักปลัด
๖	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กลุ่มออมเพื่อสวัสดิการตำบลนาโเส)	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๗	โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น	๓๔๗,๑๙๐	ดำเนินการ			กองคลัง

๔. งบเงินอุดหนุนส่วนราชการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	อุดหนุนโครงการการจัดงานพระราชพิธี	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด
๒	อุดหนุนโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	๔,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๔,๐๐๐	๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร	๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการ"มอบคืนความสุข" สู่คนเมืองยศเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหาคมหาราชินี	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕	โครงการจัดงานบุญ"ตำนานข้าวอินทรีย์วิถีฤดูชุม พิธีบุญคุณลาน กุ่มข้าวใหญ่"	ตั้งไว้ ๓๐,๐๐๐ บ. โอนเงินงบประมาณ เพิ่ม ๓๐,๐๐๐ บ.	ดำเนินการแล้ว	๕๔,๘๐๐	๕,๒๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๒,๐๐๐	ดำเนินการแล้ว	๑๒,๐๐๐	๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพิ่มพื้นที่ชุมชน ป่าครอบครัว อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค	๖๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๖๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๗๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๗๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๒๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาแหล่งน้ำ ส่งเสริมการผลิต จำหน่ายอาหารปลอดภัยทั้งภาคการเกษตรและปศุสัตว์ สู่มาตรฐานระบบอินทรีย์ครบวงจร

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการเกษตรผสมผสาน	๓๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการไถกลบตอซังข้าว	๒๐,๐๐๐	ดำเนินการ	๑๔,๐๐๐	๖,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๐,๐๐๐	กองสาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาถนนเศรษฐกิจ ๔ สายหลัก ให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาด เป็นระเบียบปลอดภัยครบถ้วนทั้งระบบไฟฟ้า การสื่อสาร
ตลอดจนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการต่อเติมศาลาประชาคม บ้านโสกชุมปูน หมู่ ๒	๑๗๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติมห่อวปฐมพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ก่อนวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส	๑๒๘,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๒๘,๒๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างของบังกัปปัสตว์ประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๑	๓๕,๒๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๕,๒๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายสังวร – นายนายสุพิศ)	๓๘๘,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๘๘,๘๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บ้านนายอุดม - วัด)	๓๕๔,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๕๔,๔๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบรางยู พร้อมบ่อพัก และฝापิด คสล.,ฝาเหล็ก บ้านนาโเส หมู่ที่ ๑ ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (จากบ้านนางบัวซอน - บ้านนางพันทิพย์)	๓๐๓,๔๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๐๓,๔๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู พร้อมบ่อพักและ ฝापิด คสล.,ฝาเหล็ก บ้านนาไส่ หมู่ที่ ๑ ตำบลนาไส่ อำเภอกุด ชุม จังหวัดยโสธร (จากบ้านนางวารี - บ้านนางนฤญา)	๒๘๑,๓๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๘๑,๓๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสันติสุข หมู่ ที่ ๑๑ ตำบลนาไส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	๑๔๖,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๔๖,๑๐๐	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๙ ตำบลนาไส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ช่วงหน้าวัดบ้านดงเย็น)	๒๒๗,๘๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๒๒๗,๘๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาไส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านนางทองคำ)	๕๑,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๓ ตำบลนาไส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร (ช่วงบ้านนายบัวเรียน)	๓๔,๕๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๓๔,๕๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาไส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร	๔๙,๗๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๔๙,๗๐๐	กองช่าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๓	โครงการปรับปรุงห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาโเส อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร	๑๒๖,๑๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๒๖,๑๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านป่าหวาย หมู่ที่ ๔ ตำบลนาโเส อำเภอกุดชุม จังหวดยโสธร	๒๘๐,๙๐๐	ดำเนินการแล้ว	๒๖๘,๐๐๐	๑๒,๙๐๐	กองช่าง

๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน *	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท) *	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดแดง หมู่ที่ ๕	๑๓๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสวาท หมู่ที่ ๑๐	๑๓๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเย็น หมู่ที่ ๙	๑๓๓,๐๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ	๐	๑๓๓,๐๐๐	กองช่าง